

# KONTROLLPLAN

## Enligt Plan- och bygglagen

### KONTROLLPLAN för inglasning av balkong

E - (Namngiven Entreprenör som utförarbetsmomenten)

S - (Namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt)

BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)

A-ritning (arkitektritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning)

EKS (Europeiska konstruktionsstandarder)

Andra tekniska handlingar

Kontrollen avser	Kontrollant (E eller S)	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)	Resultat/datum	Åtgärd	Anmärkning
Utförandet överensstämmer med beviljat bygglov	E	Övervakning	A-ritning/beviljat bygglov			
Brandavskiljning från intill- och ovanliggande brandceller, lägst brandtekniskklass E30	E		BBR 5:634			
Kontrollera att öppningsbara fönster och glaspartier är utförda med säkerhetsbeslag eller liknande	E	Visuellt	BBR 8:231			
Kontrollera att balkongdörrar och motsvarande är utförda med säkerhetsbeslag eller liknande	E	Visuellt	BBR 8:231			
Kontrollera nivåskillnaden mellan glasytans underkant och golv/mark	E	Mätning	BBR 8:352			
Glasytor är dimensionerade för att tåla dynamisk påverkan av en människa	E		BBR 8:35			
Glasytor är utförade så så att risken för skärskador begränsas	E		BBR 8:353			

## KONTROLLPLAN

Kontrollera att leverantörens anvisningar gällande vertikal belastning samt extra vindbelastning har följts	E		Leverantörens anvisningar			
---	---	--	---------------------------	--	--	--

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts

Byggherre

Entreprenör (utförandeentreprenör)

Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta)

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.